



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1053066-94	866902-2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE B. SC	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO, DRE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/19	2 01/20	3 02/20	4 03/20	5 04/20	6 05/20	7 06/20	8 07/20	9 08/20	10 09/20	11 10/20	12 11/20
1.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E PASSEIO I	569.644,18	% Período:	2,91%	7,02%	43,00%	32,95%	9,71%	4,41%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	16.594,28	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.352,06	% Período:		66,94%		33,06%								
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	9.021,14	% Período:		85,84%			14,16%							
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	29.520,34	% Período:		99,39%			0,61%							
1.5.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	216.510,42	% Período:				86,02%	4,55%	9,42%						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO C/ PISO INTERTRAVADO	285.758,75	% Período:			85,72%		14,28%							
1.7.	AJRDINAMENTO	4.705,15	% Período:						100,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO	3.182,04	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 569.644,18															
				%:	2,91%	7,02%	43,00%	32,95%	9,71%	4,41%					
				Repass:	16.202,36	39.053,06	239.169,23	183.258,11	53.989,88	24.517,84					
				Contrapartida:	391,92	944,65	5.785,27	4.432,84	1.305,96	593,06					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	16.594,28	39.997,71	244.954,51	187.690,93	55.295,84	25.110,91					
				%:	2,91%	9,93%	52,94%	85,88%	95,59%	100,00%					
				Repass:	16.202,36	55.255,42	294.424,65	477.682,76	531.672,64	556.190,48					
				Contrapartida:	391,92	1.336,57	7.121,84	11.554,68	12.860,64	13.453,70					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	16.594,28	56.591,99	301.546,50	489.237,43	544.533,27	569.644,18					

CANTAGALO/RJ

Local

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: CICERO COSTA CABRAL

CREA/CAU: 851042326/D

ART/RRT:


Cicero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matricula nº 207.261-0