



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053066-94	Nº SICONV 866902-2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CE	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	---	---	----------------------	--------------

Medição: **6** Período: **01/01/1900 a 00/01/1900** % Realizado Período.: **4,41%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	IMPLANTAÇÃO	DRENAGEM	PAVIMENTAÇÃO DE O RUA DE ACESSO AO PAVIMENTAÇÃO	O RUA ENTRADA	CALÇADAS	AJARDINAMENTO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	CANTEIRO DE OBRAS																									
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
4	DRENAGEM PLUVIAL																									
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																									
6	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS																									
7	PAVIMENTAÇÃO C/ PISO INTERTRAVADO																									
8	AJRDINAMENTO																									
9	SINALIZAÇÃO																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1																										
		2	4																							
	2	2	5																							
		2	5																							
		4	5	6																						
		3	5																							
					6																					
		5	5																							

		Data das Medições											
		05/01/2019	05/02/2019										
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	2,92%	7,03%	43,03%	32,94%	9,68%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	16.594,28	39.997,71	244.954,51	187.488,13	55.093,04	25.110,91	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	2,92%	9,94%	52,97%	85,91%	95,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	16.594,28	56.591,99	301.546,50	489.034,63	544.127,67	569.238,58	569.238,58	569.238,58	569.238,58	569.238,58	569.238,58	569.238,58

CANTAGALO/RJ
Local
quinta-feira, 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: CICERO COSTA CABRAL
Profissão: 851042326/D
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0
Cícero Costa Cabral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matricula nº 207.261-0