

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1027553-90/2015	Proponente/Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO	Município/UF CANTAGALO - RJ	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO CITOPATOLÓGICO
-----------------------------	---	--------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MS -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CITOPATOLÓGICO				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.266,64	1,59%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.515,32	4,70%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	41.242,34	10,48%		-	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.4	PILARES E VIGAS	36.787,73	9,34%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.5	COBERTURA	52.474,37	13,33%		-		-		-	50,00	50,00
1.6	ALVENARIAS	50.057,85	12,72%		-		-	50,00	50,00	30,00	80,00
1.7	ESQUADRIAS	37.634,96	9,56%		-		-		-		-
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.120,94	6,38%		-		-		-	100,00	100,00
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	23.027,79	5,85%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.10	ACABAMENTOS	66.869,58	16,99%		-		-		-	30,00	30,00
1.11	PAISAGISMO	5.804,32	1,47%		-		-		-		-
1.12	SEGREGAÇÃO	29.868,32	7,59%		-		-		-		-
Total (%):				6,05	6,05	8,87	14,92	21,69	36,57	23,71	60,28
Total (R\$):		393.670,16	100,00%	23.832,92	23.832,92	34.905,56	58.738,48	85.221,98	143.960,41	93.344,69	237.305,10

Marcio da Silva Barbas
Secretario de Saude de Cantagalo
CPF 988 521 167-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0

Local/Data

Marcio da Silva Barbas
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Cícero Costa Cavral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 51042326/D
Matricula nº 207.261-0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT
1027553-90/2015

Proponente/Tomador
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO

Município/UF
CANTAGALO - RJ

Empreendimento (nome/apelido)
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO CITOPATOLÓGICO

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MS -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO CITOPATOLÓGICO				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	6.266,64	1,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.515,32	4,70%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	FUNDAÇÃO	41.242,34	10,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PILARES E VIGAS	36.787,73	9,34%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	COBERTURA	52.474,37	13,33%		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.6	ALVENARIAS	50.057,85	12,72%	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	ESQUADRIAS	37.634,96	9,56%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.120,94	6,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	23.027,79	5,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	ACABAMENTOS	66.869,58	16,99%	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.11	PAISAGISMO	5.804,32	1,47%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	SEGREGAÇÃO	29.868,32	7,59%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			24,39	84,67	15,33	100,00		100,00		100,00
	Total (R\$):	393.670,16	100,00%	96.015,48	333.320,58	60.349,58	393.670,16				393.670,16

Marcio da Silva Barbas
Secretário de Saúde de Cantagalo
CPF 988 521 167-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0

Marcio da Silva Barbas
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Cícero Costa Cavral
Engenheiro Civil
CREA-RJ 851042326/D
Matrícula nº 207.261-0

Local/Data