

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Município/UF CANTAGALO/RIO DE JANEIRO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA E VILAS JOÃO PURGER E
---------------	---	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO/AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA JOÃO PURGER E JOÃO GERK				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS (JOÃO PURGER E JOÃO GERK)	15.458,98	1,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DRENAGEM PLUVIAL (JOÃO PURGER)	52.277,77	6,64%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (JOÃO PURGER)	3.737,88	0,48%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS (JOÃO PURGER)	72.108,70	9,16%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO (JOÃO PURGER)	725,35	0,09%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.6	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA (JOÃO PURGER)	9.543,60	1,21%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.7	DRENAGEM PLUVIAL (JOÃO GERK)	28.124,71	3,57%		-		-		-	20,00	20,00
1.8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (JOÃO GERK)	949,81	0,12%		-		-		-	100,00	100,00
1.9	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS (JOÃO GERK)	32.910,40	4,18%		-		-		-		-
1.10	SINALIZAÇÃO (JOÃO GERK)	593,65	0,08%		-		-		-		-
1.11	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA (JOÃO GERK)	9.543,60	1,21%		-		-		-	30,00	30,00
2	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA	560.885,83			-		-		-		-
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	15.458,98	1,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	TRANSPORTES	9.418,90	1,20%	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00
2.3	DRENAGEM PLUVIAL	218.583,60	27,78%	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.647,37	1,73%	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	57.575,93	7,32%		-		-		-	20,00	20,00
2.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	196.562,18	24,98%		-		-	20,00	20,00	30,00	50,00
2.7	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS	22.712,52	2,89%		-		-		-		-
2.8	ENSAIOS	5.034,40	0,64%		-		-		-	50,00	50,00
2.9	SINALIZAÇÃO	2.804,75	0,36%		-		-		-		-
2.10	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA	19.087,20	2,43%	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	15,00	60,00
	Total (%):			12,79	12,79	14,04	26,83	22,03	48,86	19,69	68,56
	Total (R\$):	786.860,28	100,00%	100.628,46	100.628,46	110.502,55	211.131,01	173.353,06	384.484,07	154.971,24	539.455,31

Local/Data

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Município/UF CANTAGALO/RIO DE JANEIRO	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA E VILAS JOÃO PURGER E
---------------	---	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO/AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA JOÃO PURGER E JOÃO GERK				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS (JOÃO PURGER E JOÃO GERK)	15.458,98	1,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	DRENAGEM PLUVIAL (JOÃO PURGER)	52.277,77	6,64%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (JOÃO PURGER)	3.737,88	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS (JOÃO PURGER)	72.108,70	9,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO (JOÃO PURGER)	725,35	0,09%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA (JOÃO PURGER)	9.543,60	1,21%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	DRENAGEM PLUVIAL (JOÃO GERK)	28.124,71	3,57%	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (JOÃO GERK)	949,81	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS (JOÃO GERK)	32.910,40	4,18%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.10	SINALIZAÇÃO (JOÃO GERK)	593,65	0,08%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.11	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA (JOÃO GERK)	9.543,60	1,21%	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SILVIO B LIMA	560.885,83			-		-		-		-
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	15.458,98	1,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	TRANSPORTES	9.418,90	1,20%		50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2.3	DRENAGEM PLUVIAL	218.583,60	27,78%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.647,37	1,73%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	57.575,93	7,32%	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
2.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	196.562,18	24,98%	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
2.7	PAVIMENTAÇÃO C/ PARALELEPÍPEDOS	22.712,52	2,89%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.8	ENSAIOS	5.034,40	0,64%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.9	SINALIZAÇÃO	2.804,75	0,36%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.10	ACOMPANHAMENTO E AS-BUILT DA OBRA	19.087,20	2,43%	15,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			14,99	83,55	16,45	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	786.860,28	100,00%	117.947,47	657.402,78	129.457,50	786.860,28	-	786.860,28	-	786.860,28

Local/Data

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO