

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1022765-44/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	Município/UF CANTAGALO/RIO DE JANEIRO	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, COM IMPLANTAÇÃO DE
-----------------------------	---	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID - PLANEJAMENTO URBANO/AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA
--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, CALÇADAS, DRENAGEM PLUVIAL				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.930,38	1,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.612,57	0,68%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	351.511,15	31,44%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	472.032,70	42,22%		-		-	10,00	10,00	30,00	40,00
1.5	PASSEIO PÚBLICO	268.021,60	23,97%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
1.6	PINTURA E SINALIZAÇÃO	6.922,27	0,62%		-		-		-		-
	Total (%):			7,49	7,49	11,22	18,71	15,44	34,15	23,88	58,04
	Total (R\$):	1.118.030,67	100,00%	83.755,12	83.755,12	125.429,06	209.184,19	172.632,33	381.816,52	267.038,87	648.855,40

Local/Data

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1022765-44/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO	CANTAGALO/RIO DE JANEIRO	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, COM IMPLANTAÇÃO

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO/AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, CALÇADAS, DRENAGEM PLUVIAL				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.930,38	1,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.612,57	0,68%	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	351.511,15	31,44%	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	472.032,70	42,22%	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
1.5	PASSEIO PÚBLICO	268.021,60	23,97%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
1.6	PINTURA E SINALIZAÇÃO	6.922,27	0,62%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	Total (%):			23,88	81,92	18,08	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	1.118.030,67	100,00%	267.038,87	915.894,27	202.136,40	1.118.030,67	-	1.118.030,67	-	1.118.030,67

Local/Data

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO