



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: REFORMA DA UBS DO ALTO DO SAO JOSE

Local: BAIRRO SÃO JOSÉ - CANTAGALO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 5.193,90	R\$ 5.193,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.193,90	10,14%
		100%	100%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.032,02	R\$ 1.032,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,02	2,01%
		100%	100%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.244,40	R\$ 1.244,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,40	2,43%
		100%	100%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 7.194,16	R\$ -	R\$ 7.194,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.194,16	14,04%
		100%	0%	100%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 3.881,98	R\$ -	R\$ 1.940,99	R\$ 1.940,99	R\$ -	R\$ 3.881,98	7,58%
		100%	0%	50%	50%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 1.388,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,13	R\$ -	R\$ 1.388,13	2,71%
		100%	0%	0%	100%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 7.259,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.259,13	R\$ -	R\$ 7.259,13	14,17%
		100%	0%	0%	100%	0%		
8.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 3.131,98	R\$ -	R\$ 939,59	R\$ 2.192,39	R\$ -	R\$ 3.131,98	6,11%
		100%	0%	30%	70%	0%		
9.0	ELÉTRICA	R\$ 4.143,52	R\$ -	R\$ 2.486,11	R\$ 1.657,41	R\$ -	R\$ 4.143,52	8,09%
		100%	0%	60%	40%	0%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 257,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,66	R\$ 257,66	0,50%
		100%	0%	0%	0%	100%		
11.0	PINTURA	R\$ 16.506,64	R\$ 3.301,33	R\$ 3.301,33	R\$ 3.301,33	R\$ 6.602,66	R\$ 16.506,64	32,22%
		100%	20%	20%	20%	40%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 51.233,52	R\$ 10.771,65	R\$ 15.862,18	R\$ 17.739,37	R\$ 6.860,32	R\$ 51.233,52	100,00%
BDI	26,40%	R\$ 13.525,65	R\$ 2.843,72	R\$ 4.187,62	R\$ 4.683,19	R\$ 1.811,12	R\$ 13.525,65	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 64.759,17	R\$ 13.615,36	R\$ 20.049,80	R\$ 22.422,57	R\$ 8.671,44	R\$ 64.759,17	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 13.615,36	R\$ 33.665,16	R\$ 56.087,73	R\$ 64.759,17	R\$ 64.759,17	100,00%
% DO MÊS			21,02%	30,96%	34,62%	13,39%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			21,02%	51,99%	86,61%	100,00%	100,00%	100,00%

MARCIO Balbo MONNERAT
Engenheiro
CREA-RJ 1984107532



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: REFORMA DA UBS DO ALTO DO SAO JOSE

Local: BAIRRO SÃO JOSÉ - CANTAGALO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 5.193,90	R\$ 5.193,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.193,90	10,14%
		100%	100%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.032,02	R\$ 1.032,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,02	2,01%
		100%	100%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.244,40	R\$ 1.244,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,40	2,43%
		100%	100%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 7.194,16	R\$ -	R\$ 7.194,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.194,16	14,04%
		100%	0%	100%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 3.881,98	R\$ -	R\$ 1.940,99	R\$ 1.940,99	R\$ -	R\$ 3.881,98	7,58%
		100%	0%	50%	50%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 1.388,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,13	R\$ -	R\$ 1.388,13	2,71%
		100%	0%	0%	100%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 7.259,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.259,13	R\$ -	R\$ 7.259,13	14,17%
		100%	0%	0%	100%	0%		
8.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 3.131,98	R\$ -	R\$ 939,59	R\$ 2.192,39	R\$ -	R\$ 3.131,98	6,11%
		100%	0%	30%	70%	0%		
9.0	ELÉTRICA	R\$ 4.143,52	R\$ -	R\$ 2.486,11	R\$ 1.657,41	R\$ -	R\$ 4.143,52	8,09%
		100%	0%	60%	40%	0%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 257,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,66	R\$ 257,66	0,50%
		100%	0%	0%	0%	100%		
11.0	PINTURA	R\$ 16.506,64	R\$ 3.301,33	R\$ 3.301,33	R\$ 3.301,33	R\$ 6.602,66	R\$ 16.506,64	32,22%
		100%	20%	20%	20%	40%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 51.233,52	R\$ 10.771,65	R\$ 15.862,18	R\$ 17.739,37	R\$ 6.860,32	R\$ 51.233,52	100,00%
BDI	26,40%	R\$ 13.525,65	R\$ 2.843,72	R\$ 4.187,62	R\$ 4.683,19	R\$ 1.811,12	R\$ 13.525,65	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 64.759,17	R\$ 13.615,36	R\$ 20.049,80	R\$ 22.422,57	R\$ 8.671,44	R\$ 64.759,17	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 13.615,36	R\$ 33.665,16	R\$ 56.087,73	R\$ 64.759,17	R\$ 64.759,17	100,00%
% DO MÊS			21,02%	30,96%	34,62%	13,39%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			21,02%	51,99%	86,61%	100,00%	100,00%	100,00%

MARCIO Balbo MONNERAT
Engenheiro
CREA-RJ 1984107532