



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO RJ

Obra: AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE

Local: BAIRRO NOVO HORIZONTE - CANTAGALO - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 17.084,14	R\$ 17.084,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.084,14	8,74%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 7.208,60	R\$ 7.208,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.208,60	3,69%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.214,56	R\$ -	R\$ 7.214,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.214,56	3,69%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 47.508,75	R\$ -	R\$ 9.501,75	R\$ 19.003,50	R\$ 19.003,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.508,75	24,32%
		100%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 54.080,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.816,05	R\$ 21.632,10	R\$ 21.632,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.080,24	27,68%
		100%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 7.374,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.374,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.374,18	3,77%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 19.124,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.824,96	R\$ 11.474,89	R\$ 3.824,96	R\$ 19.124,82	9,79%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	60%	20%		
8.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 15.388,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538,87	R\$ 1.538,87	R\$ 4.616,61	R\$ 7.694,36	R\$ -	R\$ 15.388,71	7,88%
		100%	0%	0%	0%	10%	10%	30%	50%	0%		
9.0	ELÉTRICA	R\$ 8.210,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,04	R\$ 821,04	R\$ 1.642,09	R\$ 3.284,18	R\$ 1.642,09	R\$ 8.210,44	4,20%
		100%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	40%	20%		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 934,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 934,76	0,48%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
11.0	PINTURA	R\$ 11.258,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.377,44	R\$ 7.880,68	R\$ 11.258,12	5,76%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	70%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 195.387,32	R\$ 24.292,74	R\$ 16.716,31	R\$ 19.003,50	R\$ 32.179,46	R\$ 31.366,19	R\$ 32.650,52	R\$ 25.830,86	R\$ 13.347,74	R\$ 195.387,32	100,00%
BDI	26,40%	R\$ 51.582,25	R\$ 6.413,28	R\$ 4.413,11	R\$ 5.016,92	R\$ 8.495,38	R\$ 8.280,67	R\$ 8.619,74	R\$ 6.819,35	R\$ 3.523,80	R\$ 51.582,25	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 246.969,57	R\$ 30.706,02	R\$ 21.129,42	R\$ 24.020,42	R\$ 40.674,84	R\$ 39.646,87	R\$ 41.270,26	R\$ 32.650,21	R\$ 16.871,54	R\$ 246.969,57	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.706,02	R\$ 51.835,44	R\$ 75.855,86	R\$ 116.530,70	R\$ 156.177,57	R\$ 197.447,83	R\$ 230.098,03	R\$ 246.969,57	R\$ 246.969,57	100,00%
% DO MÊS			12,43%	8,56%	9,73%	16,47%	16,05%	16,71%	13,22%	6,83%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			12,43%	20,99%	30,71%	47,18%	63,24%	79,95%	93,17%	100,00%	100,00%	100,00%

MARCIO BALBO MONNERAT
Engenheiro
CREA-RJ 1984107532