

Questionamentos referente TP 13-2023.

Bom dia,

Segue abaixo alguns questionamentos referente a TP 013-2023 Reforma do prédio defesa civil:

*SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

- 1ª Não consta em planilha Transporte de Andaimes tubular;
- 2ª Não consta em planilha Montagem e desmontagem de andaime tubular;
- 3ª Não consta em planilha movimentação horizontal de andaime;
- 4ª Solicitação do projeto referente a cobertura metálica;

*ACABAMENTO

- 1ª Favor verificar que não consta em planilha pintura esmalte sintético em ferro;
- 2ª Os quantitativos de pintura do item 5.4 e 5.5 os quantitativos não estão compatível com o projeto e situação, quantidades m² inferior na planilha;

*CONTENÇÃO

- 1ª - Contenção $46,52\text{m} \times 3,30 = 153,52\text{m}^2$
- 2ª-Pelas dimensões do muro e quantidades de vigas, cintas e pilares os quantitativos de ferro CA 50 que consta em planilha são inferiores para execução dos serviços;
- 3ª -Verificar também os quantitativos de alvenaria;
- 4ª-Não consta em planilha ferro CA 50 12.5 1/2, conforme está sendo solicitado em projeto, favor verificar?;
- 5ª-Não consta em planilha ferro CA 60 5.0 conforme está sendo solicitado em projeto, favor verificar?
- 6ª-O muro tem uma dimensão de 46,52m comprimento está sendo solicitado 40 m de canaleta?
- 7ª-Não consta em planilha Transporte Horizontal de material de escavação;
- 8ª-Não consta em planilha Transporte com caminhão basculante;
- 9ª- Não consta em planilha movimentação de terra no canteiro de obra;

*INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

- 1ª- Consta em planilha construção de 03 fossas sépticas?

Obs:O correto não seria construção 01 fossa e 01 filtro anaeróbico?

Carlos Augusto Naegele Dias
Engenheiro Civil
CREA RJ 2008147213
Tel:(22)-98115-7590